

Số: 179/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần
trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

ĐẾN Giờ: ... 5
Ngày: 12/7/2021 ...

Ngày 30/6/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; cùng dự tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đại diện các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel). Tại điểm cầu các địa phương (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp) có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các Sở, ngành liên quan và đại diện các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thuộc các dự án thành phần.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của đại diện Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và ý kiến phát biểu của một số địa phương, ý kiến của các bộ, ngành tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kết luận như sau:

Kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phục vụ đời sống của Nhân dân; trong thời gian qua, được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, với sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, cả nước đã có 1.163 km đường cao tốc. Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (là Dự án quan trọng quốc gia, được Bộ Chính trị có kết luận và Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư) đang rất thuận lợi và đã đạt những kết quả tích cực: hồ sơ thiết kế xây dựng, triển khai các thủ tục đầu tư cơ bản hoàn thiện; giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, kinh phí ngân sách đã bố trí đủ, đã thi công một số đoạn tuyến; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu thi công Dự án...

Tuy nhiên, đến nay còn 04 dự án chưa khởi công, trong đó 02 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo); tiến độ dự kiến chậm hơn 2 năm so với yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017; thực tiễn triển khai có một số khó khăn như: ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cả vật liệu xây dựng tăng; nguồn cung vật liệu và việc cấp phép khai thác mỏ vật liệu còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu; công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật các ngành điện lực, viễn thông còn chưa đạt tiến độ...

Để góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (*đến năm 2030 cả nước có khoảng 5 nghìn ki-lô-mét đường bộ cao tốc, trong đó phần đầu hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào năm 2025*) và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ; trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khẩn trương rà soát mỏ vật liệu trên địa bàn, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm cung cấp đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, bàn giao mặt bằng phần khối lượng còn lại (2,2%) theo đúng cam kết cho các nhà thầu thi công (*chậm nhất ngày 30/7/2021*), không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

2. Bộ Giao thông vận tải: Chủ trì phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, nhà thầu về thiết kế, bản vẽ, nút giao, kết nối.... Nghiên cứu nguồn vật liệu thay thế, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Phối hợp Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong thi công. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hàng tuần tổ chức giao ban với các địa phương, các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư, nhà thầu và các Tập đoàn EVN, VNPT, Viettel để kiểm điểm tiến độ thực hiện; hàng tháng, tổng hợp báo cáo, trình Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nâng công suất mỏ vật liệu; báo cáo đánh giá tác động môi trường; khai thác đất, đá tận dụng từ nền đường đào... theo đúng quy định. Chủ trì thành lập 05 Đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng Nghị quyết số 60/NQ-CP và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.

4. Bộ Xây dựng: Khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị giá cả vật liệu xây dựng, giá thép, có văn bản hướng dẫn kịp thời theo quy định.

5. Các Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với các địa phương và các chủ đầu tư khẩn trương tháo dỡ, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông bảo đảm tuyệt đối an toàn, bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ đầu tư, nhà thầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan.


7. Văn phòng Chính phủ căn cứ lịch công tác, tình hình tiến độ Dự án, trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chủ trì tổ chức giao ban mỗi tháng 1 lần để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, CA, TN&MT, CT;
- UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGD Công TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha 10

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục